

В период с 20 по 26 июня 2016 г. по объекту «Спорт-таун» были выполнены следующие работы:

Дом 5: забивка свай - (выполнено 100%)

Дом 8: забивка свай – (выполнено 100%)

Дом 9: утепление стен 2-го этажа – (выполнено 100%)
штукатурка стен 2-го этажа (выполнено 15%)

Дом 18: забивка свай – (выполнено 100%)

Дом 19: устройство ростверка – (выполнено 100%)
установка политы перекрытия – (выполнено 50%)
обратная засыпка фундамента – (выполнено 100%)

Дом 21: облицовка дома – (выполнено 100%)
кирпичная кладка 1-го этажа (выполнено 100%)
монтаж плит перекрытия 1-го этажа (выполнено 100%)

Дом 30: монтаж металлических балок 2-го этажа – (выполнено 100%)
монтаж плит перекрытия 2-го этажа – (выполнено 100%)
заливка монолитного участка 2-го этажа – (выполнено 100%)
кирпичная кладка парапета и чердака – (выполнено 100%)

Дом 31: забивка свай – 80 шт.