



В период с 27 июня по 3 июля 2016 г. по объекту «Спортивный квартал» были выполнены следующие работы:

Корпус 1: монтаж люлек под фасадные работы – 4 шт.

Корпус 2: отделка МПО (укладка плиты на пол) с 3-го по 8-й этажи - 300 кв.м.  
установка гильз (устранение недостатков) – 69 м.п.  
устройство отмостки (засыпка щебнем) – 150 кв.м.  
монтаж бордюров – 58 кв.м.  
устройство дороги (засыпка песком) – 340 кв.м.

Корпус 3: бетонирование дороги – 377 кв.м.  
асфальтирование тротуаров – 70 кв.м.

Корпус 4: устройство бордюров – 150 шт.

Корпус 6: установка окон – 35 шт.

Корпус 7: установка торцевых окон – 7 шт.  
отделка МПО (укладка плиты на пол) со 2-го по 9-й этажи – 400 кв.м.

Корпус 8: монтаж люлек под фасадные работы – 2 шт.

Корпус 9: МПО (укладка плиты на пол) со 2-го по 7-й этажи – 300 кв.м.  
монтаж люлек под фасадные работы – 2 шт.  
асфальтирование тротуаров – 80 кв.м.  
монтаж бордюров – 20 шт.

Корпус 10: асфальтирование тротуаров и отмостки – 120 кв.м.

Корпус 11: монтаж лесов – 78 кв.м.  
вертикальная планировка территории – 150 кв.м.  
асфальтирование тротуаров и отмостки – 123 кв.м.  
монтаж бордюров – 68 кв.м.

Корпус 12: монтаж лесов – 78 кв.м.  
бетонирование дороги – 544 кв.м.  
разработка корыта дорожного полотна под дорогу – 240 кв.м.

Корпус 13: устройство кровли (гидроизоляция первый слой) – 400 кв.м.

Корпус 15: штукатурка фасада – 55 кв.м.  
покраска фасада – 150 кв.м.

тепловой ввод – 6 м.п.

монтаж водостока – 12 м.п.

монтаж водоприёмных решеток – 2 шт.

кольцевой водопровод  $\Phi=300$  – 20 м.п

установка люков и обечаек водостока, водопровода, канализации – 9 шт.

подготовка к опрессовке байпаса – 1 комплект